



Vesannon kunta

Rakennusvalvonta

Keskustie 5, 72300 Vesanto
puh. 044 0885401

**VESI- JA
VIEMÄRIJOHTOLAITTEET
TARKASTUSASIAKIRJA**
(MRL 150f §)

RAKENNUSPAIKKA

OSOITE

LUVAN TUNNUS

KVV-TYÖNJOHTAJA

Minut on hyväksytty		rakennusvalvonnassa tämän kohteen kvv-työnjohtajaksi.	
Kvv-työnjohtajana sitoudun vastuuvollisena johtamaan kvv-töitä. Tehtävänhoito MRL 122a §, MRA 73 §.			
kvv-työnjohtajan nimi	kvv-työnjohtajan syntymäaika	kvv-työnjohtajan koulutus	
kvv-työnjohtajan allekirjoitus			
kvv-suunnittelija			

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan. Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle.

14. KVV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

	Työvaiheet	tarkastus pvm	vastuuhenkilön allekirjoitus
14.1	Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu		
14.2	Rakennusvalvonnan käsittelemät kvv-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu		
14.3	Ulkopuoliset jäte-, perus- ja sadevesiviemärit tarkastettu (asennukset ja täyttö)		
14.4	Sisäpuolisten hulevesiviemäreiden tiiveys tarkistettu		
14.5	Jäte- ja sadevesiviemärikaivot, erottimet ja pumppaamot tarkistettu		
14.6	Sisäpuoliset pohjaviemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi, täyttö)		
14.7	Kerrosviiemärit tarkastettu (liitokset, kannakointi)		
14.8	Jätevesilaitteiston tiiveys on tarkastettu		
14.9	Vesijohdot tarkastettu, huuhdeltu, vesilaitteiston tiiveys tarkastettu ja painekoepöytäkirja laadittu		
14.10	Lämpimän käyttöveden kiertojohdon virtaama mitattu ja säädetty		
14.11	Palo-, kondenssi-, lämpö- ja ääneneristykset tarkastettu		
14.12	Käyttöveden valmistuslaitteet tarkastettu ja virtaamat säädetty		

14.13	Vesi- ja viemärikalusteet suunnitelman mukaiset		
14.14	Toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu		
14.15	Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis		
14.16	Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle		
14.17	Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin		
14.18	Suoritustasoilmoitukset on luovutettu rakennuttajalle		
14.19	Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöönotettavissa		
14.20	Viranomaisen kvv-loppukatselmus on pidetty		

VIRANOMAISEN KATSELMUKSET

Kvv-loppukatselmus	
<input type="checkbox"/> Hyväksytty	<u> .202 </u>
<input type="checkbox"/> Hyväksytty huomautuksin (ks. ptk. tai huomautustiedot)	<u> . 202 </u>
	<u> . 202 </u>
<input type="checkbox"/>	<u> . 202 </u>

Huomautukset / osittaiset tarkastukset

Työ- vaihe	Huomautukset / osittaiset tarkastukset	tarkastus pvm	allekirjoitus

Tästä KVV-tarkastusasiakirjasta otetaan kopiot työmaan tarkastusasiakirjan yhteenvedoon.